SOLAR ELECTRIC



Checkliste Inbetriebnahme

Kunde:						
Installationsort:	Straße:					
	PLZ:		Ort:			
Anlagengröße [kWp]:						
Vorab						
Ausreichend PLENTICOINS vorh	nanden	Ja		1x je Leistungserweit	erung / 3x Batterieaktivierung	
Kunde hat sich selbst einen Zuga zum KOSTAL Solar Portal angele	ang egt	Ja	Über KOSTA	AL Solar App oder <u>terr</u>	ninal.kostal-solar-electric.com	
KOSTAL Smart Energy Meter						
Typ auswählen				G1	G2	
LAN-Kabel angeschlossen				Ja	Nicht gewünscht	
RS485 Verbindungen (PLENTICO	ORE) angeschlossen			Ja	Nicht gewünscht	
RS485 Verbindungen (ENECTOF	R) angeschlossen			Ja	Nicht gewünscht	
Sticker (Typenschild) mit Zugang	sdaten am Einbauort angeb	racht .		Ja		
Artikelnummer notieren						
Seriennummer notieren						
IP-Adresse notieren						
Passwort (siehe Sticker bzw. Typ	enschild) notieren					
Startseite erreichbar (z.B. IP-Adresse oder http://ksei	m-g2-XXXXXXXXX (Seriennu	mmer).		Ja	Nicht gewünscht	
Update aktuelle Firmware durche	geführt + Version notieren .			Ja		
AutoUpdate Funktion aktiviert				Ja	Nicht gewünscht	
Solar Portal Export aktiviert				Ja	Nicht gewünscht	
Komfortfunktion (ENECTOR) freig	geschaltet			Ja	Nicht gewünscht	
PLENTICOBE G3						
Angeschlossen per				LAN	WLAN	
Angeschlossene Batterie Tvp + k	Kapazität (kWh)					
BackUp Switch installiert				Ja	Nicht gewünscht	
Backup Verbraucher eingerichte	t			Ja	Nicht gewünscht	
Interner DC-Überspannungssch	utz installiert			Ja	- Nicht gewünscht	
IP-Adresse notieren					-	
Artikelnummer notieren						
Seriennummer notieren						
Master Key (siehe Typenschild) n	otieren					

Firmware Update durchgeführt	Ja	Nicht gewünscht
AutoUpdate Funktion aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Leistungsupgrade durchgeführt	Ja	Nicht gewünscht
Batteriefunktion aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
ModBus aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Schattenmanagement aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Solar Portal Export aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Optional		
Externe Batteriesteuerung (z. B. Steuerbarkeit §14a EnWG) angeschlossen	Ja	Nicht gewünscht
Wenn Ja	Steuerleitung	EEBus
Schaltausgänge konfiguriert	Ja	Nicht gewünscht
Rundsteuerempfänger angeschlossen	Ja	Nicht gewünscht
ENECTOR		
ModBus RTU (RS485) zu KSEM angeschlossen (Farben beachten)	Ja	Nicht gewünscht
DIP-Schalter Einstellungen vorgenommen (siehe Kurzanleitungen)	Ja	Nicht gewünscht
Optional		
Steuersignal gemäß §14a EnWG angeschlossen, Brücke entfernt	Ja	Nicht gewünscht
Update mit CAN2USB-Kabel durchgeführt (nur bis Seriennummer 20.000 notwendig)	Ja	Nicht gewünscht
Einstellungen auf KSEM-Oberfläche		
RS485B deaktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Aktivierungscode im KOSTAL Solar Webshop erworben (2 PLENTICOINs) .	Ja	Nicht gewünscht
Aktivierungscode unter Zusatzfunktionen eingegeben	Ja	Nicht gewünscht
Wallbox hinzugefügt	Ja	Nicht gewünscht
Name Wallbox eingetragen		
Wechselrichter hinzugefügt (ggf. FW Update notwendig)	Ja	Nicht gewünscht
KOSTAL Solar Portal		
Kunden-PV-Anlage angelegt mit Namen		
Wechselrichter hinzugefügt	Ja	Nicht gewünscht
KOSTAL Smart Energy Meter hinzugefügt	Ja	Nicht gewünscht
Kunden zuweisen als Anlagenbesitzer (E-Mail notieren)		
Option		
Alarmmeldungen aktiviert	Ja	Nicht gewünscht
Smart Warranty		
Per Webshop oder Solar App (PRO Funktion) angemeldet	Ja	Nicht gewünscht